

An die Bauaufsichtsbehörde	
Landkreis Hameln-Pyrmont	
Süntelstrasse	9
31785 Hameln	
Über die Gemeinde	
Emmerthal, Berliner Strasse 15, 31860 Emmerthal	

Eingangsvermerk der Gemeinde
Eingangsvermerk der Bauaufsichtsbehörde
Aktenzeichen

Baubeschreibung

1. Bezeichnung der Baumaßnahme

Baumaßnahme	
KWG TBH (ZD10): Neub. Transporterstellhalle mit Betriebsgeb. zur Aufn. von radioaktiven Abfällen u. Restst.	
☒ Errichtung	☐ Änderung
☐ Nutzungsänderung	
bei Nutzungsänderung bisherige Nutzung	
beabsichtigte Nutzung	

2. Bauherrin / Bauherr

(Wenn zutreffend) Bezeichnung Unternehmen (bei Gesellschaften bzw. juristischen Personen ist dann im Folgenden der Empfangsbevollmächtigte anzugeben)			
Gemeinschaftskernkraftwerk Grohnde GmbH & CO. OHG			
Name Bauherr/in (Bei juristischen Personen: Empfangsbevollmächtigter)			
Titel		Vorname	
		Nachname	
Straße		Hausnummer	
Kraftwerksgelände			
Postleitzahl		Ort	
31860		Emmerthal	
		Telefon (freiwillige Angabe)	
		0 51 55 / 67- 1	
		Fax (freiwillige Angabe)	
		E-Mail (freiwillige Angabe)	

3. Grundstück u. Erschließung

Baugrund- und Grundwasser- verhältnisse	Siehe Bodengutachten.
Versorgungs- leitungen (Was- ser, Elt., Gas)	Das neue Gebäude wird an das bestehende Versorgungsnetz des Kraftwerks angebunden.
Abwasser- anlagen	Das neue Gebäude wird an das bestehende Abwassernetz (Schmutz- und Regenwasser) des Kraftwerks angebunden.
Straßen und Wege	Das neue Gebäude erhält eine neue asphaltierte Umfahrt. Diese wird an das bestehende Straßennetz des Kraftwerks angebunden.

4. Rohbau

Fundamente	Stahlbeton
Außenwände	Bereitstellungshalle: Stahlbeton d= 85.0cm, Wärmedämmung d=8.0cm, Fassade: Trapezblech RAL 1015/8025 Betriebsgebäude: Mauerwerk d=24.0cm, Wärmedämmung d= 16.0cm, Fassade Trapezblech RAL 1015/8025
Innenwände	Halle = Stahlbeton, Betriebsgebäude = Mauerwerk, Teilflächen Stahlbeton
Decken	Halle 1+2: Stb.-Fertigteilebinder mit Stb.-Decke Betriebsgebäude: Stb.-Halbfertigteil-und Fertigteildecken
Dach	Mineralfaserdämmung (nichtbrennbar) mit Bitumenabdichtung (2-lagig)
Wärmeschutz	Bereitstellungshalle = konstruktiv, Betriebsgebäude nach EnEV
Schallschutz	

5. Ausbau

Putzarbeiten	./.
Außenputz	./.
Innenputz	
Fußböden	Fußbodenaufbau: Halle 1+2 - Stb.-Bodenplatte (Halle 1 zusätzlich mit Dekontbeschichtung), Betriebsgebäude: Verbundestrich und schwimmender Estrich, Bodenbelag (teilweise Dekontbeschichtung)
in Naßräumen	keramische Fußbodenfliesen R 10
in Wohn- und Schlafräumen	Betriebsgebäude: Kautschuk
Treppen	keramische Fußbodenfliesen R 9
Fenster	Aluminium-Fenster mit Wärmeschutzverglasung, thermisch getrennte Profile
Türen	Außentür Betriebsgebäude: Aluminium-Eingangstür mit Wärmeschutzglas, thermisch getrennte Profile Innentüren Betriebsgebäude und Halle: Stahltüren, Holztüren kunststoffbeschichtet mit Stahlzargen Außentor und -türen Halle: Stahltor und -türen mit Einbruchwiderstand (WK 3/ RC 3)

6. Ausstattung

Küchen	Standard-Einbauküche im Aufenthaltsraum
Bäder	./.
Duschräume	Duschwanne 90x90cm, Wände gefliest
Aborte	Standard Farbe weiß
Heizung	Luft-Luft Wärmepumpe
Warmwasser- versorgung	Dezentrale Versorgung mittels Elektro-Durchlauferhitzern
Installationen (Wasser, Elt., Gas)	Trinkwasser, Schmutzwasser, Lichtschalter und Steckdosen gemäß Anforderungen an die Raumnutzung
Maler- u. Tape- zierarbeiten und dgl.	

7. Besondere Einrichtungen

Aufzüge	./.
Müllschlucker	./.
Gemeinschafts- antennen	./.
Blitzschutzanl.	gemäß DIN EN 62305 1-4
Einbaumöbel	./.
Gemeinschaftl. Wasch- u. Trockenträume	./.

8. Außenanlagen

Einfriedungen	Gebäude befinden sich auf umzäunter Anlage
Gartenanlagen Wege, Einstell- plätze	Wird dem Bestand angepasst (Zuwegung asphaltiert, Rasenflächen)
Spielplätze	./.
Hausanschlüsse	
Kleinkläranl.	
Unterbringung von Mülltonnen	./.
Wäschepfähle	./.
Teppichklopf- stangen	./.

Datum, Unterschrift der Bauherrin/des Bauherrn

01.10.2019

Datum, Unterschrift der Entwurfsverfasserin/des Entwurfsverfassers

25.09.2019



BUS